



## Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

---

Številka: 41010-0255/2017-46

Datum: 8. 9. 2021

### OBČINSKI SVET

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

**ZADEVO: Zaključno poročilo o izvedbi investicije TIC RIMSKE TOPLICE**

**Gradivo pripravil:** Oddelek za gospodarske dejavnosti

**Finančne obveznosti:** Sprejetje poročila ne povzroča dodatnih finančnih obveznosti

**Predstavniki predlagatelja na seji:** Mag. Andrej Flis, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

**Pristojnost in pravna podlaga:**

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/15-UPB in 68/18);

**Gradivo so obravnavali:**

- Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 16. 9. 2021

Predlagam, da Občinski svet Laško z zvezi s predloženo zadevo sprejeme naslednje

**sklep:**

- 1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo o izvedbi investicije TIC RIMSKE TOPLICE.**
- 2. Objekt TIC Rimske Toplice z opremo se preda v upravljanje Zavodu STIK Laško.**



Fraňa Zdolšek  
župan

## OBRAZLOŽITEV:

### A. izvedene aktivnosti in doseženi rezultati v obdobju, na katero se nanaša poročilo

Občina Laško je dne 14.6.2019 na portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN004091/2019-W01 za izgradnjo objekta TIC RIMSKE TOPLICE. Do roka za oddajo ponudb sta prispeli dve ponudbi. Komisija za pregled in oceno prispelih ponudb je ponudbi pregledala in ugotovila, da je bila najugodnejša ponudba od podjetja AGM d.o.o., Sedraž 3, 3270 Laško, s katerim je bila sklenjena pogodba. Med izvajanjem gradnje je bil zagotovljen strokovni gradbeni nadzor, ki ga je izvajalo podjetje GRIN d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi.

Izvedena so bila vsa predvidena dela za izgradnjo objekta TIC Rimske Toplice (INFOPOINT). Uporabno dovoljenje je bilo izdano dne 31.12.2019. Partner v projektu Zavod STIK Laško je izvedel aktivnost oblikovanja in tiska promocijske zloženke v nakladi 2.000 komadov in v petih jezikih.

Po zaključku gradnje se je objekt opremil s pohištvo, info pultom in računalniško opremo. Izveden je bila optična internetna povezava ter montiran protipožarni in protivlomni sistem. Otvoritev objekta je bila 1.7.2021. Investicija je ustvarila eno novo delovno mesto.

Vrednost gradbeno obrtniški del je znašala 165.748,86 EUR z vključenim DDV, investicijski nadzor je znašal 3.420,00 EUR, izdelava projekta PID pa 2.284,73 EUR. Vrednost celotne investicije z vključenim DDV je znašala 171.453,59 EUR. Investicija je bila sofinancirana iz sredstev EU in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj, v znesku 49.752,00 €.

Nakup opreme se je vodil na posebnem NRP št. OB057-20-0007 Oprema za TIC Rimske Toplice. Strošek nakupa opreme je znašal 9.551,84.

**Skupna vrednost celotne investicije je znašala 181.005,43 EUR z DDV.**

### B. primerjava višine stroškov glede na originalni načrt izvajanja investicije

Načrtovana vrednost GOI del vključno z opremo je znašala 170.724,62 EUR, realizirana pa 171.453,59 EUR. Stroški od načrtovane vrednosti so višji za 0,4 % oziroma 728,97 EUR.

Načrtovana vrednost opreme je znašala 18.304,28 EUR, realizirana pa 9.551,84 EUR. Stroški so od načrtovane vrednosti nižji 47,82 % oziroma 8.752,44 EUR.

### C. doseganje ciljev in kazalnikov investicije

Občina si je skupaj s partnerje Zavod STIK Laško zavezala, da bo dosegla naslednje kazalnike operacije.

Zgrajen objekt TIC, načrtovana vrednost 1,  
število promocijskih letakov, načrtovana vrednost 2000 kom  
število novo ustvarjenih delovnih mest, načrtovana vrednost 2 leti po zaključku operacije 1.

Vsi kazalniki operacije so bili doseženi.

Pripravil:



  
mag. Andrej Flis, višji svetovalec  
vodja oddelka za gospodarske dejavnosti