



## Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Številka: 41010-0234/2019-59

Datum: 6. 1. 2021

### OBČINSKI SVET

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

**ZADEVO: Zaključno poročilo o izvedbi investicije v izgradnjo LED razsvetljave nogometnega igrišča Rečica**

**Gradivo pripravil:** Oddelek za gospodarske dejavnosti

**Finančne obveznosti:** Sprejetje poročila ne povzroča dodatnih finančnih obveznosti

**Predstavnik predlagatelja na seji:** Mag. Andrej Flis, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

**Pristojnost in pravna podlaga:**

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/15-UPB in 68/18);

**Gradivo so obravnavali:**

- Odbor za družbene dejavnosti in društva, dne 20. 1. 2021
- Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 21. 1. 2021

Predlagam, da Občinski svet Laško z zvezi s predloženo zadevo sprejeme naslednje

**sklep:**

**Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo o izvedbi investicije "Izgradnja LED razsvetljave nogometnega igrišča Rečica".**



Franc Zdolšek,  
župan

## OBRAZLOŽITEV:

### A. izvedene aktivnosti in doseženi rezultati v obdobju, na katero se nanaša poročilo

Dne 20.9.2019 je Občina Laško na portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN006563/2019-W01 za izgradnjo LED razsvetljave na nogometnem igrišču Rečica. Do roka za oddajo ponudb je prispela ena ponudba in sicer podjetja Javna Razsvetljava d.d, Litijska Cesta 263, 1261 Dobrunje. Komisija za pregled in oceno prispelih ponudb je ugotovila, da je najugodnejša ponudba od JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. , Litijska cesta 263, 1261 Dobrunje. Gradbeni nadzor je izvajalo podjetje MAGROS d.o.o., Novi trg 14, 3000 Celje.

Izvedena so bila naslednja dela in sicer so bili zgrajeni štirje novi stebri višine 18 metrov, na katerih so nameščeni LED reflektorji. Povečana je bila odjemna moč in zgrajen nov NN priključek. V okviru investicije, novih kablovodov je bila izvedena tudi drenaža.

Dne 31.8.2020 je bilo izdano uporabno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno dne 2. 9. 2020

### B. Celotnih stroškov investicije in viri financiranja

Stroški investicije so znašali 175.091,31 € brez DDV. Ker se bo uporaba igrišča z LED razsvetljavo zaračunavala, DDV ne predstavlja stroška investicije in je bil povrnjen. Investicijo je v višini 100.000,00 € sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

### C. primerjava višine stroškov glede na originalni načrt izvajanja investicije

Načrtovana vrednost investicije je znašala 204.553,63, realizirana pa 175.091,31 €. Stroški so za 14,4 % nižji od načrtovanih.

Pripravil:



  
mag. Andrej Flis, višji svetovalec  
vodja oddelka za gospodarske dejavnosti