



Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ŽUPAN

Številka: 430-0215/2021-10

Datum: 26. 4. 2023

OBČINSKI SVET

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zaključno poročilo o izvedbi investicije košarkarsko igrišče Marija Gradec »PODAMDAIGRAM – GORAN DRAGIĆ«

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Finančne obveznosti: Sprejetje poročila ne povzroča dodatnih finančnih obveznosti

Predstavnik predlagatelja na seji: Mag. Andrej Flis, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

Pristojnost in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/15-UPB in 68/18);

Gradivo so obravnavali:

- Odbor za družbene dejavnosti in društva, dne 10.5.2023
- Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 10.5.2023

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejeme naslednja

sklepa:

1. Občinski svet Laško potrjuje zaključno poročilo o izvedbi investicije Košarkarsko igrišče Marija Gradec »PODAMDAIGRAM – GORAN DRAGIĆ«.
2. Investicija košarkarsko igrišče Marija Gradec »PODAMDAIGRAM – GORAN DRAGIĆ«, se prenese v upravljanje javnemu zavodu STIK LAŠKO.



Marko Šantej,
župan

OBRAZLOŽITEV:

A. izvedene aktivnosti in doseženi rezultati v obdobju, na katero se nanaša poročilo

Občina Laško se je 26. 11. 2021 prijavila na javni razpis Fundacije za šport za financiranje športnih organizacij v RS v letu 2022 in uspešno pridobila nepovratna sredstva za predmetno investicijo v višini 24.284,00 €. Pogodba sofinanciranja programa je bila sklenjena 24. 6. 2022.

Zemljiska in gradbena dela so zajemala strojni in ročni izkop jarka globine do 0.5m in širine do 0.6 m. Dobavo in vgradnjo predfabriciranega robnika iz cementnega betona s premazom 5/23.5 vključno z izdelavo betonske posteljice iz podložnega betona C15/100. Dobavo in vgradnjo UKC cevi fi 200 za odvodnjavanje ter rušenje obstoječega EKO otoki. Temu je sledila izdelava temeljev za otroška igrala in fitness ter temeljev za javno razsvetljavo, čemur so sledila elektro dela (osvetlitev igrišča), asfalterska dela in postavitve ograje. Celotna površina košarkarskega igrišča se je preplastila z akrilno podlago Diasen Evolution Sytem 4,2 mm.

Opremo košarkarskega igrišča je zajemala montažo treh košarkarskih košev in pitnika. Na otroškem je bilo nameščeno eno otroško igralo QUADRO, ena kombinirana gugalnica, dva vzmetna igrala in didaktična tabla. Po površini so položene gumijaste plošče.

Gradbeno obrtniška dela je izvajalo Javno podjetje Komunala Laško (in-house naročilo). Otroška igrala je dobavilo in montiralo podjetje ASF f.u.n., d.o.o. Škapinova ulica 5, 3000 Celje.

Izvedena je bila 3D vizualizacija košarkarskega igrišča v sodelovanju z fundacijo Goran Dragič, ki je prispevalo 15.000,00 €.

B. Stroški investicije in viri financiranja

Stroški investicije so znašali 133.974,55 € z DDV, od tega so znašala GOI dela 98.593,32 € z DDV in oprema 35.381,33 z DDV.

Tabela 1: Viri financiranja

Finančni vir\leto	leto 2022	delež
LASTNA sredstva Občine Laško	94.690,55	71%
SREDSTVA Fundacije za šport	24.284,00	18%
SREDSTVA Fundacije Gorana Dragič	15.000,00	11%
SKUPAJ VIRI	133.974,55	100,0%

C. primerjava višine stroškov glede na originalni načrt izvajanja investicije

Načrtovana vrednost investicije je znašala 146.404,00 realizirana pa 133.974,55 €. Stroški so bili za 8,5% nižji od načrtovanih. Investicija je bila iz finančnega vidika uspešno izvedena.

Pripravil:




mag. Andrej Flis, višji svetovalec
vodja oddelka za gospodarske dejavnosti