

Številka: 35401-2/2009

Datum: 22.1.2020

Predlagatelj:

Franc Zdolšek, župan

OBČINSKI SVET

Predlagam, da občinski svet na svoji 8. redni seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Zaključno poročilo o izgradnji vodovoda Rečica 3. odsek in rekonstrukcija transportnega voda

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske javne službe okolje in prostor, režijski obrat,

Finančne obveznosti:

Predlagani sklep ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za proračun Občine Laško

Predstavniki predlagatelja na seji bo: Luka Picej

Gradivo obravnavali:

Odbor za gospodarski razvoj občine, dne, 29.1.2020

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne, 29.1.2020

Pristojnosti in pravna podlaga:

- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 - UPB1, 68/18, 61/19),

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednja sklepa:

1. **Občinski svet občine Laško sprejme in potrjuje zaključno poročilo o izgradnji vodovoda Rečica 3. odsek in rekonstrukcija transportnega voda v predloženi vsebini.**
2. **Omrežje vodovoda bo v skladu z zaključnim poročilom preneseno v vzdrževanje na JP Komunalna Laško, cesta pa v upravljanje na KS Rečica.**




Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Obrazložitev:

Po dolini Rečice poteka transportni vod, ki se polni iz zajetij Marinkov graben in Podmevškov graben. Ker je bil vod položen v osemdesetih letih je prihajajo do velikih napak na sistemu. Del starega vodovoda je bil že zamenjan v preteklih letih. Za zamenjavo so ostali še posamezni odseki.

Sicer pa cela dolina Rečice od klorirne postaje pa vse do Jager ni imela javne oskrbe za prebivalstvo. V letu 2009 se je pristopilo k idejnim zasnovam in projektu za rekonstrukcijo obstoječega transportnega voda in dimenzioniranju vodovoda za prebivalstvo in osnovno šolo v Zg. Rečici.

V letu 2017 je bilo za odsek med Zavrati – Zg. Rečico – in Hudo jamo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-87/2016 z dne 10.5. 2017 za dolinski transportni vodovod med Zg. Rečico in Hudo jamo in primarni vod z vodohranom 60m³ vse do Hude jame. Projekte je pripravljalo podjetje Optimus inženiring d.o.o. iz Hramš.

Vodovod je razdeljen na zaključene logične odseke. V letu 2018 so se izvedli odseki 1, 2 in 4.

V letu 2019 je izgradnja vodovoda obsegala nadaljevanje gradnje 3. odseka to je od TP v Zg. Rečici do objekta v Hudi jami. V sklopu 3. odseka je bilo priključeno na novo 18 gospodinjstev in obnovljeni sekundarni vodi do objektov med bivšo gostilno Jager vse do Hude Jame.

Zgrajeno je bilo 5530m vodovodnega omrežja.

V Hudi jami se je z izgradnjo glavnih vodov izvedla preplastitev lokalne ceste Debzo-Zg. Rečica-Zavrata – Belovo v celotni širini in dolžini 700m.

Istočasno se je rekonstruirala javna cesta v dolžini 700m Jager – Selič ter položili kanalizacijski vodi za bodočo optiko. Poleg omenjenega se je opravila sanacija javne poti JP700701v dolžini 80m.

Pogodbena vrednost pogodbe št.: 430-7/2019 z dne je znašala znašala 557.660,00 EUR z DDV. Sredstva so bila zagotovljena v okviru sprejetega proračuna za leto 2019 – 2020 na NRP-ju OB057-19-0003 Vodovod Rečica – 3. odsek.

Izgradnja se je sofinancirala s strani Republike Slovenije v višini 114.163,00 EUR kot nepovratna sredstva, 364.163,00 EUR kot povratna sredstva, preostalo pa sredstva Občine Laško.

Dela so se pričela izvajati v začetku meseca avgusta 2019 in zaključena v skladu s pogodbenimi določili do konca meseca oktobra 2019.

Skladno s pogodbo je bila dostavljena bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi št.:956320-075 banke Skb banka d.d. Ljubljana.

Rekapitulacija pogodbenih vrednosti:

1.	Vodovod primar – odsek 3	267.662,80 EUR
2.	Vodovod sekundar	50.440,40 EUR
3.	Sanacija javne ceste Jager – Selič	115.002,46 EUR
4.	Sanacija javne ceste JP700701 (80m)	23.993,00 EUR
	Skupaj neto	457.098,66 EUR
	DDV 22%	100.561,70 EUR
	Skupaj bruto	557.660,36 EUR

Izvajalec del je bilo podjetje Brahigradnje d.o.o. iz Celja.

Nadzor je opravljalo podjetje Magros d.o.o. iz Celja.

Vrednosti ki izhajajo iz pogodbe so bile prenesene v računovodske listine v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje št. 351-245/2019-9 z dne, 28.10.2019 Upravne enote Laško.




Luka Picej
vodja Režijskega obrata